



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยต้นสน ๑ (ถนนไปนาทุตเวียน)		√	๔๘,๐๐๐	-	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยกระบวยหัว ขวาง ๔		√	๑๒๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยกระบวยหัว ขวาง ๕		√	๓๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยกาบขาด		√	๓๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังแยกทางหลวง ๒๒๘๙ - ห้วยแล้ง		√	๖๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยไพบูนไต้เครือ ๕	√		๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังแยกทางหลวง ๒๒๗ - แยกถนนนาคอคคต		√	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยนาคันที ๑ - ห้วยแล้ง		√	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๙.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังแยกถนน รพช. บ้านโพน - คำม่วง (ทางไปหนองม่วง)		√	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ดอกดาว ๒ (สายตลาดสดด้านทิศตะวันออก)		√	๓๖๐,๐๐๐	-	กองช่าง

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย จันทิ ๑		✓	๕๓,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๒.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตถนน นาคว้าง		✓	๘๒๕,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๓.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตถนน จันทิ(ด้านทิศใต้)	✓		๖๐๐,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	กองช่าง
๑๔.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตซอย กระบายหัวหย่อน ๑ (ด้านทิศตะวันออก)	✓		๓๗๕,๐๐๐	๓๕๘,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๑๕.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าถนนไบบู่ไนต์เครือ		✓	๒๓๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๖.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าถนนนาควุ่ม		✓	๒๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๗.	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยกุดโง้ง		✓	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๘.	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬาหมู่ ๓		✓	๓๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๑๙.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตถนนนาคันสี แขวน		√	๑๒๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๒๐.	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในการ อุปโภค - บริโภค		√	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๒๑.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างดอนปู่ตา		√	๑๒๕,๐๐๐	-	กองช่าง
๒๒.	โครงการปรับปรุงพื้นที่สนามฟุตบอลเทศบาล หมู่ ๒		√	๘๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๒๓.	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล และอาคารต่างๆของเทศบาล		√	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๑	โครงการจัดซื้อวัสดุรองรับขยะ	√		๒๐,๐๐๐	๘๒,๙๕๕	กองสาธารณสุข โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐
๒	โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสาสร้างปาร์กซ์น้ำ”	√		๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๓	โครงการบริหารจัดการมูลฝอย	√		๕๐,๐๐๐	๔๗,๗๕๐	กองสาธารณสุข
๔	โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ	√		๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองสาธารณสุข

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๕.	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล)	√		๕,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข ไม่ใช้งบประมาณ
๖.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี		√	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๗.	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน		√	๑๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๘.	โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm ๒.๕	√	√	๕,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข ไม่ใช้งบประมาณ

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๙.	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ		✓	๕,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๑	โครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา		√	๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๒	โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในสำนักงาน	√		๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ทุกส่วนราชการ
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน ศพด.	√		๑๐๐,๐๐๐	๑๔,๕๐๐	กองการศึกษา

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๔	โครงการบริหารจัดการขยะภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		√	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๕	โครงการติดตามและประเมินผลโครงการและ กิจกรรมที่ได้จัดทำแล้ว		√	๔,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๖	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับ สถานศึกษาต่างสังกัด	√		๑,๑๐๐,๐๐๐	๙๕๒,๑๓๒	กองการศึกษา
๗	โครงการอาหารเสริม(นม)	√		๔๕๐,๐๐๐	๔๑๐,๑๐๐	กองการศึกษา

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๘	โครงการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา		√	๓๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๙	โครงการเปิดบ้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		√	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๑๐	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	√		๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๑๑	โครงการรณรงค์กำจัดแหล่งน้ำขังระวัง ไข่เลือดออก		√	๒,๕๐๐	-	กองการศึกษา
๑๒	โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้วันสำคัญหรือ ประเพณีท้องถิ่น		√	๒,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๑๓	โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้ยับยั้งกายสบาย ชีวา	√		๒๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองการศึกษา

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๑๔	โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้ทันตสุขภาพ สำหรับนักเรียน	√		๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๕	โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้ทัศนศึกษา นอกสถานที่	√		๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๖	โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้สู่สายใยชุมชน		√	๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๑๗	โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้พืชผักสวนครัว ท้องถิ่น	√		๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองการศึกษา

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๑๘	โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้สมุนไพรรไทย นารู้		√	๓,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๑๙	โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้การป้องกัน และเฝ้าระวังโรค มือ เท้า ปาก		√	๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๒๐	โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้การป้องกัน และเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙		√	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๒๑	โครงการจัดทำแผนจัดประสบการณ์		√	๓,๐๐๐	-	กองการศึกษา

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๒๒	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	√		๔,๐๐๐	๒,๒๒๐	กองการศึกษา
๒๓	โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	√		๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองการศึกษา
๒๔	การประเมินภายในสถานศึกษา	√		๓,๕๐๐	๒,๑๓๖	กองการศึกษา
๒๕	การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา		√	๓,๐๐๐	-	กองการศึกษา

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๒๖	โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม		√	๒,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๒๗	โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้นแบบ		√	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๒๘	การนิเทศ กำกับติดตาม ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก		√	๒,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๒๙	โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		√	๕๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๓๐	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	√		๑๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๓๑	โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการเล่น สื่อสร้างสรรค์	√		๕,๐๐๐		กองการศึกษา ไม่ใช้งบประมาณ
๓๒	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม		√	๑๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๓๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	√		๒๓๐,๐๐๐	๗๒,๒๙๖	กองการศึกษา

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๓๔	โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้ผ่าน การเล่นที่บ้าน	√		๕,๐๐๐		กองการศึกษา ไม่ใช้งบประมาณ
๓๕	โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		√	๒๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๓๖	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์		√	๑,๐๐ ๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๓๗	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	√		๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๓๘	โครงการจัดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ	√		๔๐,๐๐๐	๒๐,๕๐๐	กองการศึกษา
๓๙	โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนสี่	√		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๔๐	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	√		๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๔๑	โครงการอุดหนุนจัดงานปรีวาสกรรม	√		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๔๒	โครงการอุดหนุนจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	√		๖๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๔๓	โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	√		๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๔๔	โครงการจัดงานวันออกพรรษา	√		๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๔๕	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอย กระทง	√		๘๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๔๖	โครงการส่งเสริมและสร้างความภาคภูมิใจในกลุ่มชนชาติพันธุ์ผู้ไทย	√		๕๐,๐๐๐		กองการศึกษา ไม่ใช้งบประมาณ
๔๗	โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนวัฒนธรรมผู้ไทย	√		๕๐,๐๐๐		กองการศึกษา ไม่ใช้งบประมาณ
๔๘	โครงการแต่งชุดผู้ใส่บาตรทำบุญไหว้พระ	√		๒๐,๐๐๐		กองการศึกษา ไม่ใช้งบประมาณ
๔๙	โครงการทำบุญเลี้ยงปูตา	√		๒๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองการศึกษา

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๕๐	โครงการทำบุญชำอะ(บุญเดือน ๗)	√		๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๕๑	โครงการจัดงานบุญกฐิน	√		๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๕๒	โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้าน ทรัพยากรบุคคลและภูมิปัญญาท้องถิ่น(ปราชญ์ ชาวบ้าน)	√		๒,๐๐๐		กองการศึกษา ไม่ใช้งบประมาณ
๕๓	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลสำคัญชุมชน ตำบลโพน	√		๖๐,๐๐๐		กองการศึกษา ไม่ใช้งบประมาณ

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๕๔	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมสถานที่จัด กิจกรรมกีฬานันทนาการ		√	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๕๕	การจัดซื้ออุปกรณ์การกีฬา	√		๕๐,๐๐๐	๔,๗๕๐	กองการศึกษา
๕๖	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬา	√		๓๐,๐๐๐		กองการศึกษา ไม่ใช้งบประมาณ
๕๗	โครงการแข่งขันกีฬาแพรวาฟุตบอลลีก		√	๔๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๕๘	โครงการแข่งขันกีฬาแพรวาฟุตบอลงานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทยราชินีไหมแพรวาพุทราหวานบ้านโพน	√		๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๕๙	โครงการเข้าค่ายกีฬาภาคฤดูร้อน		√	๕๐,๐๐๐	--	กองการศึกษา
๖๐	โครงการฝึกอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน		√	๓๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๖๑	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่นในระดับต่างๆ	√		๒๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๖๒	โครงการกีฬาสามสัมพันธ์ชุมชน	√		๑๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๖๓	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ		√	๔๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๖๔	โครงการแข่งขันฟุตบอลแพรวาคัพ	√		๑๒๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๖๕	โครงการอบรมเครือข่ายผู้ตัดสินกีฬา		√	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๖๖	โครงการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลโพนคัพ		√	๗๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๖๗	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล แพรวาคัพ	√		๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๖๘	โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์		√	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๖๙	โครงการฝึกอบรมการทำภาพยนตร์สั้นและสื่อ อิเล็กทรอนิกส์		√	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๗๐	โครงการพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลโพน	√		๑๐๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	กองการศึกษา งบ สปสช.
๗๑	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม		√	๒๐,๐๐๐		กองการศึกษา
๗๒	โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ		√	๓๐,๐๐๐		กองการศึกษา
๗๓	โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		√	๒๐,๐๐๐		กองการศึกษา

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๗๔	โครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพห่างไกลยาเสพติด		√	๓๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๗๕	โครงการอุดหนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน (ตามแผนสภาเด็กและเยาวชน)		√	๒๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๗๖	โครงการเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด		√	๓๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๗๗	โครงการส่งเสริมดนตรี ศิลปะ และ นันทนาการ		√	๔๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๗๘	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของสภาเด็ก และเยาวชน		√	๖๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๓.๒ แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน ปัญหายาเสพติด		√	๕๐,๐๐๐		สำนักปลัด
๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	√		๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๓	โครงการคุ้มครองผู้บริโภค		√	๒๐,๐๐๐		กองสาธารณสุข

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๓.๒ แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๔	โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรปรับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	√		๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๕	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคโคโรนาไวรัส ฯลฯ		√	๒๐๐,๐๐๐	--	กองสาธารณสุข
๖	โครงการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง		√	๓๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๓.๒ แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๗	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้แพ้ย ทางเลือก		√	๓๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข
๘	โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลโพน	√		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๙	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	√		๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๓.๒ แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๑๐	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	√		๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๑๑	เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	√		๒๕,๐๐๐	๒๑,๒๐๐	กองสาธารณสุข

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาสังคม

๓.๓ แผนงาน การบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬา		√	๑๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน		√	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๓	โครงการอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อปท. อำเภอคำม่วง		√	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาสังคม

๓.๔ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๑	โครงการสงเคราะห์ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	√		๙๗๐,๐๐๐	๑,๕๑๘,๔๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	√		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	√		๔,๘๑๐,๐๐๐	๖,๒๓๙,๕๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ	√		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาสังคม

๓.๔ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๕	โครงการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์		√	๓๐,๐๐๐		สำนักปลัด
๖	โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	√		๑๐๐,๐๐๐	๔๗,๕๖๐	สำนักปลัด
๗	โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน		√	๑๐๐,๐๐๐		สำนักปลัด
๘	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	√		๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๙	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	√		๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๓.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๑	โครงการจัดงานประเพณีงานเทศกาลและรัฐพิธีต่างๆ	√		๑,๖๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๑	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทางการเกษตร	√		๔๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน		√	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๔.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๑	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาบ้านโพน อำเภอคำม่วน จังหวัดกาฬสินธุ์		√	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดงานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทยผ้าไหมแพรวา พุทราหวานบ้านโพน	√		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์		√	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๔	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยว		√	๕๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๔.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๕	โครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ห้อง นิทรรศการ วิถีชีวิต ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ ไทย		√	๕๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๖	โครงการจัดกิจกรรมจัดงานลานวัฒนธรรม แสดงวัฒนธรรมจำหน่ายสินค้าชุมชน		√	๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๗	โครงการก่อสร้างบ้านผู้ไทยส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในชุมชน		√	๑,๘๘๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๘	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวา กาฬสินธุ์	√		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๑	โครงการฝึกอบรมประสิทธิภาพของบุคคลากร	√		๓๕๐,๐๐๐	๕๔,๖๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน/ผู้นำ ท้องถิ่น	√		๑๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	จัดทำสารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ เทศบาล		√	๑๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๔	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปีและแผนชุมชน	√		๕๐,๐๐๐	๑๐,๙๐๐	สำนักปลัด
๕	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่		√	๒๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๖	โครงการจัดกิจกรรม ๕ ส		√	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๗	โครงการก่อสร้างจุดจ่ายน้ำระดับเพลิง		√	๒๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๘	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เข้าทำงาน ช่วงปิดภาค		√	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๙	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐		√	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง

๕.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๑	โครงการฝึกทบทวน อปพร.		√	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๒	โครงการสนับสนุนกิจกรรม อปพร.		√	๒๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๓	โครงการปกป้องสถานสำคัญของชาติ		√	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๔	โครงการปรับปรุงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		√	๒๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง

๕.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	√		๓๐,๐๐๐	๒๓,๙๓๐	สำนักปลัด
๖	โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	√		๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		√	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๘	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรเบื้องต้น		√	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง

๕.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๙	โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันสาธารณภัยในชุมชน		√	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๑๐	โครงการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน		√	๒๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๑๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		√	๘๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๑๒	โครงการป้องกันอัคคีภัย	√		๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง

๕.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๑๓	เงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด		✓	๔๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด

โครงการปรับปรุงเพิ่มเติม ปี ๒๕๖๖

ปรับปรุงครั้งที่ ๑ / ๖๖

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข. ยุทธศาสตร์และการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนดินเต่า (ข้างห้วยยาง)		✓	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กถนนนาคหัวจุ่ม	✓		๗๐๐,๐๐๐	๕๓๔,๐๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ถนนนาคหัวซ้อง		✓	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ถนนกระบวยหัวขวาง(ด้านทิศใต้)		✓	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ถนนพันทมา(ด้านทิศตะวันออก)	✓		๖๐๐,๐๐๐	๔๑๒,๐๐๐	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยกุดโง้ง		✓	๘๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติวัดป่ารังสี पालิวัน วัดโพธิ์ศรีวิสัย		✓	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ศิลปาชีพา หมู่ ๕		√	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงอาคารเทศบาลและ อาคารต่างๆของเทศบาล		√	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กถนนนาคนาคแสน้อย	√		๕๐๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงระบบรางระบายน้ำซอย นาคนาคแสน้อย ๒	√		๕๐๐,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนไพบูนหว่านช่วงข้างสำนักงาน เทศบาลตำบลโพน	✓		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็กถนนกระบวยหัวขวาง	✓		๙๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๔		✓	๑๒๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ซอยดอกแก้ว ๕		✓	๒๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๑๖	โครงการขยายเขตท่อเมนน้ำประปาทางหลวง ๒๒๗		√	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๗	โครงการขุดลอกหนองสิม		√	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนาคคอคคต หมู่ที่ ๑		√	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง

ปรับปรุงครั้งที่ ๒ / ๖๖

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข. ยุทธศาสตร์และการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๑	โครงการขยายเขตระบบประปารอบเขตเทศบาลตำบลโพน		√	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยดอกพิกุล ๓ หมู่ ๕	√		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนใบป่วนหว่านเชื่อมต่อถนนจันทิมา หมู่ ๒		√	๖๗๒,๐๐๐	-	กองช่าง

ลำดับที่ ตามแผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๔	โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนใบป่วนก้านก่อง(ช่วงจากจุดเชื่อมทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ - แยกถนนใบป่วนน้อย)		√	๒๔๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างและขยายผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนพัฒนา(จากจุดเชื่อมพัฒนาใหญ่ - ซอยพัฒนา)		√	๒๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนนาคสีแซน ,ถนนแซนสอย,หมู่ ๑,๕ ตำบลโพน		√	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนจันทิง ,ถนนใบป่วนน้อย หมู่ ๒,๔ ตำบลโพน		√	๑,๖๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง

ลำดับที่ ตาม แผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนขนาดแปดแชน,ถนนพัฒนาใหญ่ หมู่ ๑,๓ ตำบลโพน		✓	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน
- ข. ยุทธศาสตร์และการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
- ๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่ ตาม แผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๑	โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย	✓		๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา ไม่ใช้งบประมาณ

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ครั้งที่ ๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโพน อำเภอก้ามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข. ยุทธศาสตร์และการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่ ตาม แผน	โครงการ	ผลการ ดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนน ตาบั้งขากะ(สายหนองบัว)		✓	๕๐๐,๐๐๐		กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนน ดอกสำน(สายบ้านโพน-บ้านคำ เมย)		✓	๕๐๐,๐๐๐		กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน ดอกสำน(สายบ้านโพน-บ้านคำ เมย)	✓		๑,๙๒๐,๐๐๐	๑,๔๗๒,๐๐๐	กองช่าง

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ครั้งที่ ๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโพน อำเภอก้ามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข. ยุทธศาสตร์และการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่ ตาม แผน	โครงการ	ผลการ ดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน ใบป่วนใต้เครือ	√		๒,๐๕๐,๐๐๐	๑,๓๕๐,๐๐๐	กอง ช่าง
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน รพช. บ้านโพน - อำเภอก้ามวง		√	๕๐๐,๐๐๐	-	กอง ช่าง
๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนใบป่วน ก้านก่อง - ถนนพนมหา	√		๒,๒๕๐,๐๐๐	๑,๔๒๑,๐๐๐	กอง ช่าง

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ครั้งที่ ๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโพน อำเภอกำแพง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข. ยุทธศาสตร์และการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่ ตาม แผน	โครงการ	ผลการ ดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์คอนกรีตถนนพันทนาใหญ่		√	๑,๖๓๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์คอนกรีตถนนกระบวยหัว หย่อน	√		๗๕๐,๐๐๐	๓๕๘,๐๐๐	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์คอนกรีตถนนนาคสีแซน - ถนนนาคแซนซอย		√	๑,๓๗๐,๐๐๐	-	กองช่าง

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ครั้งที่ ๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโพน อำเภอก้ามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข. ยุทธศาสตร์และการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่ ตาม แผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๑๐	โครงการขุดลอกลำห้วยยาง		✓	๙๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา เทศบาลตำบลโพน หมู่ที่ ๓		✓	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่อง สว่างสนามกีฬาเทศบาลตำบลโพน หมู่ที่ ๓		✓	๖๓๐,๐๐๐	-	กองช่าง

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ครั้งที่ ๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโพน อำเภอก้ามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข. ยุทธศาสตร์และการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่ ตาม แผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๑๓	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หญ้าเทียมมาตรฐาน ๗ คน		✓	๕,๓๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต สนามกีฬาหมู่ที่ ๔		✓	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล มาตรฐานพร้อมลู่วิ่ง		✓	๔,๘๐๙,๐๐๐	-	กองช่าง

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ครั้งที่ ๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโพน อำเภอก้ามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข. ยุทธศาสตร์และการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่ ตาม แผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๑๖	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์		✓	๔,๕๗๘,๐๐๐		กอลข้าง
๑๗	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิว ดินขนาดใหญ่มาก	✓		๕,๐๓๐,๐๐๐	๕,๐๑๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงระบบผลิต น้ำประปาผิวดิน หมู่ที่ ๓		✓	๓,๐๐๐,๐๐๐		กองช่าง

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ครั้งที่ ๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโพน อำเภอกำแพง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข. ยุทธศาสตร์และการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่ ตาม แผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๑๙	โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน หมู่ที่ ๔		✓	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๒๐	โครงการติดตั้งโคมไฟโซลาร์เซลล์		✓	๑,๗๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ครั้งที่ ๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโพน อำเภอกำแพง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข. ยุทธศาสตร์และการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่ ตาม แผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน รพช. บ้านโพน - อำเภอกำแพง		✓	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา เทศบาลตำบลโพน หมู่ที่ ๓		✓	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง สนามกีฬาเทศบาลตำบลโพน หมู่ที่ ๓		✓	๖๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ครั้งที่ ๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโพน อำเภอกำแพง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข. ยุทธศาสตร์และการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่ ตาม แผน	โครงการ	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		หมายเหตุ
		ได้ทำ	ไม่ได้ทำ	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน ตาบั้งขากะ		✓	๕๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนนาคหก แขวน,พื้มนหาน้อย,กระบายหัวขวาง หมู่ที่ ๓,๕ ตำบลโพน		✓	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง

สรุปผลการติดตาม
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์	โครงการ ตามแผน (โครงการ)	ดำเนินการ แล้ว (โครงการ)	คิดเป็น ร้อยละ	ปี 2566 ประมาณการ รายจ่าย	ใช้ งบประมาณ ทั้งสิ้น	คิดเป็น ร้อยละ ของ งบประมา ณตามแผน
1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน						
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	74	15	20.27	84,245,000	13,806,000	16.38
รวม	74	15	20.27	84,245,000	13,806,000	16.38
2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
2.1 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	9	6	66.67	205,000	138,705	67.66
รวม	9	6	66.67	205,000	138,705	67.66

ยุทธศาสตร์	โครงการ ตามแผน (โครงการ)	ดำเนินการ แล้ว (โครงการ)	คิดเป็น ร้อยละ	ปี 2566 ประมาณการ รายจ่าย	ใช้งบประมาณ ทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ ตามแผน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม						
3.1 แผนงานการศึกษา	79	42	53.16	7,041,500	2,605,134	36.99
3.2 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	11	6	54.54	1,049,000	425,200	40.53
3.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	0	0	180,000	0	0
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	9	7	77.77	6,170,000	7,915,460	128.28
3.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-
3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-
รวม	103	56	54.36	14,440,500	10,945,794	75.79
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว						
4.1 แผนงานการเกษตร	2	1	50	1,400,000	9,900	0.70
4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป	8	2	25	5,830,000	800,000	13.72
4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-
รวม	10	3	30.00	7,230,000	809,900	11.20

ยุทธศาสตร์	โครงการตาม แผน (โครงการ)	ดำเนินการ แล้ว (โครงการ)	คิดเป็น ร้อยละ	ปี 2566 ประมาณการ รายจ่าย	ใช้งบประมาณ ทั้งสิ้น	คิดเป็น ร้อยละของ งบประมาณ ตามแผน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง						
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	9	3	33.33	1,130,000	95,500	8.45
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน	13	3	23.07	1,150,000	243,930	21.21
รวม	22	6	27.27	2,280,000	339,430	14.88
รวมทั้งหมด	218	84	38.53	108,400,500	26,039,829	24.02


ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปี 2565 และปี 2566
แยกตามโครงการที่ดำเนินการ และตามงบประมาณที่ใช้ไป

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ดำเนินการ (ร้อยละ)		งบประมาณที่ใช้ไป (ร้อยละ)		เพิ่มขึ้น/ลดลง	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	แยกตามโครงการ	แยกตามงบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	46.15	20.27	62.63	16.38	-25.88	-46.25
2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	60	66.67	12.30	67.66	+6.67	+55.36
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม	47.05	54.36	79.00	75.79	+7.31	-3.21
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	14.28	30	6.38	11.20	+15.72	+4.82
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง	26.08	27.27	4.12	14.88	+1.19	+10.76

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปี 2565 , 2566
แยกตามโครงการที่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ดำเนินการ (ร้อยละ)		
	ปี 2565	ปี 2566	
1.ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	46.15	20.27	
2.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	60	66.67	
3.ด้านการพัฒนาสังคม	47.05	54.36	
4.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	14.28	30	
5.ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง	26.08	27.27	

แผนภูมิสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ระหว่างปี 2565 , 2566
เปรียบเทียบตามโครงการที่ดำเนินการ



ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปี 2565 , 2566
แยกตามงบประมาณที่ใช้ไป

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ใช้ไป (ร้อยละ)		
	ปี 2565	ปี 2566	
1.ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	62.63	16.38	
2.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12.30	67.66	
3.ด้านการพัฒนาสังคม	79.00	75.79	
4.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	6.38	11.20	
5.ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง	4.12	14.88	

แผนภูมิสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ระหว่างปี 2565 , 2566
เปรียบเทียบตามงบประมาณที่ใช้

